WIKA - CAKRA KSO

Proyek Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran Blok D10 - 3 Jakarta

SCHEDULE PENDATANGAN MATERIAL SQUARE PILE, CORRUGATED CONCRETE SHEET PILE & JOINT PLATE (AREA STP & GWT)

	Kebutuhan	Terpasang	Belum Terpasang	Stock Gudang	Sisa harus didatangkan	25 April 2017	26 April 2017	27 April 2017	28 April 2017	29 April 2017	30 April 2017	01 Mei 2017	02 Mei 2017	03 Mei 2017	KETERANGAN
	a	b	c = a - b	d	e = c - d	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	
STP 05															
Sheetpile W325 x 10 m	64	24	40	40	-										
Squarepile 0,35 x 0,35 x 7 m	55	55	-	-	-										
Squarepile 0,35 x 0,35 x 8 m	55	55	-	-	-										
Endplate ex. JHS	55	55	-	-	-										
STP 06															
Sheetpile W325 x 10 m	64	-	64	12	52	12	24	16							
Squarepile 0,35 x 0,35 x 7 m	55	12	43	10	33	20	13								
Squarepile 0,35 x 0,35 x 8 m	55	12	43	10	33	20	13								
Endplate 0,35 X 0,35 ex. JHS	55	12	43	10	33	20	13								
GWT															
Sheetpile W325 x 10 m	114	-	114	-	114			8	24	48			24	10	
Squarepile 0,40 x 0,40 x 7 m	136	-	136	-	136	10	10	20	20	40			20	16	
Squarepile 0,40 x 0,40 x 8 m	136	-	136	-	136	10	10	20	20	40			20	16	
Endplate 0,40 X 0,40 ex. JHS	136	-	136	-	136	10	10	20	20	40			20	16	
Squarepile 0,45 x 0,45 x 7 m	16	-	16	-	16	10	6								
Squarepile 0,45 x 0,45 x 8 m	16	-	16	16	-										
Endplate 0,45 X 0,45 ex. JHS	8	-	8	-	8	8									
						1 rit Sheetpile, 2 rit SquarePile 35 x 35, 1 rit SquarePile 40 x 40, 2 rit SquarePile 45 x 45	2 rit Sheetpile, 1 rit SquarePile 35 x 35, 1 rit SquarePile 40 x 40, 1 rit kombinasi (35 x 35 = 3 set; 45 x 45 = 6 set)	2 rit Sheetpile, 2 rit SquarePile 40 x 40	2 rit Sheetpile, 2 rit SquarePile 40 x 40	4 rit Sheetpile, 4 rit SquarePile 40 x 40			2 rit Sheetpile, 2 rit SquarePile 40 x 40	1 rit Sheetpile, 2 rit SquarePile 40 x 40	

STP ←

GWT ← ←

*** 1 Rit Sheetpile = 12 Nos**
**** 1 Rit Square Pile = 20 Nos (1 set = 1 nos 8 m & 1 nos 7 m)**
***** Satuan diatas dalam Nos (Batang)**

Mengetahui,
WIKA-CAKRA KSO

Gagah Prakoso
Kasie Engineering

Arief Tiyas N.
Kasie Komersial

Disetujui Oleh,
WIKA-CAKRA KSO

Yayuk Dwi Indriani
Kasie Pengadaan

Rizal Oky S.
Site Manager STP - GWT

Kuswantoro
Pelaksana STP - GWT

Disiapkan Oleh
PT. Saeti Wahana Concretindo

Budi Yulianto
Pemasok